



ที่ ศธ 04138 / ๑๒1๑๗

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 1 ถนนรัตนวงษา
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000

2๐ มิถุนายน 2561

เรื่อง การเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณ งบลงทุน (ทุกรายการ) ปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 2)

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา (สพฐ) ทุกแห่งในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบลงทุนปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 ชุด

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้แจ้งจัดสรรและโอนงบประมาณ งบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 ให้สถานศึกษาได้ดำเนินการเบิกจ่าย ตามมาตรการเร่งรัดของ รัฐบาล นั้น

บัดนี้ การดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุน ในไตรมาสที่ 3 (มิถุนายน 2561) ปีงบประมาณ 2561 ใกล้สิ้นสุดแล้ว ขณะที่งบประมาณรวม จำนวน 96,113,340. ล้านบาท เบิกจ่าย 30.51 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 31.70 (62.11 %)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จึงแจ้งให้สถานศึกษาตามบัญชีรายการ การเบิกจ่ายงบประมาณตามส่งที่ส่งมาด้วยนี้ ได้ดำเนินการเร่งรัดและส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ โดยเร็ว และกรณีโรงเรียนใดที่ยังไม่ส่งเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ ในงวดที่ 1 ให้รายงานผล ปัญหาอุปสรรค ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ทราบภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2561

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเทพ ศรีบุญทอง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1 ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร 0864616474

ใบงวด ว.5360 ลว. 29 พฤศจิกายน 2560 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบประมาณปีเดียว)

กิจกรรม การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ

ที่	โรงเรียน	อำเภอ	รายการ	งบทำสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา		หมายเหตุ
1	สพป.ศรีสะเกษ เขต 1	เมือง	ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49	634,000.00		394,270.37	ส่งเบิกแล้ว
2	บ้านหนองแวง (โสรธรณีฯ)	กันทรารมย์	ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49	410,000.00		379,762.45	ส่งเบิกแล้ว
3	สพป.ศรีสะเกษ เขต 1	เมือง	ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49	501,100.00		335,985.68	ส่งเบิกแล้ว
4	บ้านดงบัง (คุรุฯ)	เมือง	อาคารเรียน สปช.104/26	2,180,000.00	2-ส.ค.-61		
5	บ้านโนนหนองสิม	น้ำเกลี้ยง	อาคารเรียน สปช.104/26	2,295,000.00	10-ส.ค.-61		
6	บ้านโนนอี่ป่งโพนัว	เมือง	อาคารเรียน สปช.104/26	2,146,700.00	25-ก.ค.-61	818,441.24	ส่งเบิกงวด 1
7	บ้านปลาช่อ	โนนคูณ	อาคารเรียน สปช.104/26	2,220,000.00	31-ก.ค.-61		
8	บ้านสร้างหว่า	พยุห์	อาคารเรียน สปช.104/26	2,180,000.00	3-ส.ค.-61		
9	บ้านหนองคู	วังหิน	อาคารเรียน สปช.104/26	2,180,000.00	21-ส.ค.-61		
10	บ้านหนามแท่ง	กันทรารมย์	อาคารเรียน สปช.104/26	2,170,000.00	13-ส.ค.-61		
11	บ้านโนนคูณ	ยางชุมน้อย	อาคารเรียน สปช.105/29	2,971,000.00	26-ส.ค.-61	583,642.09	ส่งเบิกงวด 1
12	บ้านโนนแย้	เมือง	อาคารเรียน สปช.105/29	2,878,000.00	25-ส.ค.-61	499,733.62	ส่งเบิกงวด 1
13	บ้านบุรพา	กันทรารมย์	อาคารเรียน สปช.105/29	2,990,000.00	16-ต.ค.-61		
14	บ้านโพนซ่า (วินิตวิทยาการ)	เมือง	อาคารเรียน สปช.105/29	2,790,000.00	13-ก.ย.-61		
15	บ้านโพนดวน	วังหิน	อาคารเรียน สปช.105/29	2,990,000.00	10-ต.ค.-61		

ค่าเข็ม 25,729.63

ค่าเข็ม 30237.55

ค่าเข็ม 24,014.32

ค่าเข็ม 40238.76

42


ใบงวด ว.5360 ลว. 29 พฤศจิกายน 2560 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบประมาณปีเดียว)

กิจกรรม การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ

ที่	โรงเรียน	อำเภอ	รายการ	งบทำสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เบิกเงิน	หมายเหตุ
16	บ้านหนองบัวไชยวาน	กันทรารมย์	อาคารเรียน สปข.105/29	2,989,000.00	30-ส.ค.-61	2,092,300.00	ส่งเบิกงวด 1+2+3
17	อนุบาลโนนคูณ (โนนค้อวิทยาจารย์)	โนนคูณ	อาคารเรียน สปข.105/29	2,998,000.00	26-ส.ค.-61	496,869.54	ส่งเบิกงวด 1
18	ชุมชนหนองสังข์	วังหิน	อาคาร สพฐ.4 (ส่วน 4 ที่นั่ง)	389,000.00	17-ก.พ.-61	378,700.76	ส่งเบิกแล้ว
19	บ้านตุนสิม (อสพป.8)	กันทรารมย์	อาคาร สพฐ.4 (ส่วน 4 ที่นั่ง)	389,000.00		389,000.00	ส่งเบิกแล้ว
20	บ้านผักขยาใหญ่	โนนคูณ	อาคาร สพฐ.4 (ส่วน 4 ที่นั่ง)	389,000.00		374,033.00	ส่งเบิกแล้ว
21	บ้านรุ่ง	น้ำเกลี้ยง	อาคาร สพฐ.4 (ส่วน 4 ที่นั่ง)	389,000.00	12-มี.ค.-61	373,044.49	ส่งเบิกแล้ว
22	บ้านลือชัยฯ	กันทรารมย์	อาคาร สพฐ.4 (ส่วน 4 ที่นั่ง)	389,000.00		367,161.67	ส่งเบิกแล้ว
23	บ้านหนองถ่ม (ครุฑ)	กันทรารมย์	อาคาร สพฐ.4 (ส่วน 4 ที่นั่ง)	389,000.00	11-มี.ค.-61		ส่งเบิกแล้ว
24	บ้านหนองบัว	วังหิน	อาคาร สพฐ.4 (ส่วน 4 ที่นั่ง)	389,000.00	9-มี.ค.-61	373,044.00	ส่งเบิกแล้ว
25	บ้านหนองหิน	โนนคูณ	อาคาร สพฐ.4 (ส่วน 4 ที่นั่ง)	389,000.00	5-มี.ค.-61		
26	อนุบาลพยุห์	พยุห์	อาคาร สพฐ.4 (ส่วน 4 ที่นั่ง)	389,000.00		389,000.00	ส่งเบิกแล้ว
27	อนุบาลยางชุมน้อย	ยางชุมน้อย	อาคารเรียน 318ล/55	4,002,600.00	19-ก.ค.-62		
28	103 ร.ร.		งบ (DLIT)	4,964,600.00	10-มี.ย.-61		
29	49 ร.ร.		งบ CC1/CC2 ระบบคอมพิวเตอร์	8,535,800.00	28-มี.ย.-61		
				58,526,800.00		8,244,988.91	

ค่าเข็ม 102,730.46
 ค่าเข็ม 10,299.24
 ค่าเข็ม 15,955.51
 ค่าเข็ม 14967
 ค่าเข็ม 15,955.51
 ค่าเข็ม 15108.31 / ค่าปรับ 18 วัน 6730.02 บาท

ส่งเบิกแล้ว


 ๒๐ มิ.ย. ๖๑